

* Έγκριθέν Πρόγραμμα 1965

257,0 έκατομ.

* Υπό Έγκρισιν Πρόγραμμα 1965

400,0 έκατομ.

Σύνολον 657,0 έκατομ.

* Απορροφηθέν μέχρι τούδε ποσόν

61,9 έκατομ.


ήτοι άπερροφηθη τδ

24,1% του έγκριθέν-

τος προγράμματος ή τδ

9,4% του συνολικού

προγράμματος Δημοσίων Έκπενήσεων του Υπουργείου Βιομηχανίας



*Απορροφηθέντα κονόβλια κατά τομείς (είς έκαστ. δρχ.)

Τομείς	Περίοδος	*Απορροφηθέν		Διτθθέν	Εσθθλον	δς (1%)	δς (2%)
		(1) Κονόβλιον	(2) Κονόβλιον	(3) Συμ/τικθς Κονόβλιον	(4) (2+3)	(1)	(2)
Α Δ Ι Β Ι Α	1/1/65-σήμερον	6,9	57,0	18,8	75,8	12,1	9,1
Α Δ Υ Κ Α Ι	" -30/4/65	---	5,0	---	5,0	---	---
Α Φ Α Δ Α Τ Ω Σ Ι Ε	" -σήμερον	---	5,2	---	5,2	---	---
Ε.Τ.Ο.	" -σήμερον	1,2	1,6	4,8	6,4	75,0	18,8
ΜΕΤΑΑΛΒΙΑ-ΟΡΥΧΒΙΑ-Ι.Γ.Β.Υ.	" -26/5/65	23,0	108,2	---	108,2	28,3	20,3
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΑΖΩΤΟΥ	" -30/4/65	22,2	44,0	70,0	114,0	50,0	19,5
ΚΡΑΤΙΚΟΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΝ	" -30/4/65	2,5	4,9	---	4,9	51,0	51,0
Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ο Σ	" -30/4/65	6,1	20,0	11,0	31,0	30,5	19,7
Δ . Β . Η .	" -30/4/65	---	11,0	---	11,0	---	---
Ε Υ Ν Ο Λ Ο Ν		61,9	257,0	104,6	361,5	24,1%	17,1%

ΕΔΗΚ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ

Τό Πρόγραμμα Δημοσίων Έπενδύσεων τοῦ Ἰπουργείου Βιομηχανίας παρουσίασεν χαμηλήν σχετικῶς ἀπορροφητικότητα κατά τό πρῶτον τετράμηνον τοῦ τρέχοντος ἔτους. Τά ἀπορροφηθέντα κονδύλια ἀπετέλουν τό 24% περίπου τοῦ συνόλου τοῦ ἀρχικῶς ἐγκριθέντος προγράμματος Δημοσίων Έπενδύσεων (δηλαδή τοῦ προγράμματος τῶν 257 ἑκατ. δρχ.) ἤ τό 9,4% περίπου τοῦ συνολικοῦ προγράμματος ἐάν συμπεριληφθοῦν καί τά συμπληρωματικῶς ἐγκριθέντα 400 ἑκατ.

Πρέπει ἐξ ἄλλου νά σημειωθῇ ὅτι, τά ποσοστά εἶναι διογκωμένα ἀπό τό γεγονός ὅτι τό Ἐργοστάσιον Ἀζώτου καί τό Κρατικόν Διυλιστήριον παρουσίασαν ἀπορροφητικότητα ἴσην περίπου πρὸς 50% τοῦ ἀρχικῶς ἐγκριθέντος προγράμματος, λόγω ἐκπλήρωσεως ὑποχρεώσεων δημιουργηθεισῶν κατά τό λήξαν ἔτος. Ὡσαύτως, ὁ Ε.Τ.Ο. παρουσιάζει ὑψηλήν ἀπορροφητικότητα (75% περίπου τοῦ ἀρχικῶς ἐγκριθέντος προγράμματος), διότι πρόκειται περὶ ἀποπερατώσεως ἔργων τοῦ 1964.

Ἡ ἀπορροφητικότης τῶν λοιπῶν τομέων ἐκτιμᾶται μεταξὺ τοῦ μηδένος (διὰ τὰς Ἀλυκίδας, τήν Ἀφαλάτωσιν, καί τήν Δ.Ε.Η.) καί 30,0% περίπου διὰ τόν Δημόκιτον. Ἀνάλογοις τῶν ποσοστῶν ἀπορροφητικότητος δίδεται εἰς τόν ἐπισυναπτόμενον πίνακα.

Οἱ κυριώτεροι λόγοι διὰ τοὺς ὁπίσθους παρουσιάζεται καθυστέρησις εἰς τήν ἀπορροφητικότητα τομέων ὡς ἡ Ἀλιεΐα, αἱ Ἀλυκαί, ἡ Ἀφαλάτωσις θαλασσίου Ἰσθίου, καί τὰ Μεταλλεῖα - Ι.Γ.Ε.Υ. εἶναι :

α) Ἡ παρουσιασθεῖσα καθυστέρησις κατά τήν ἔγκρισιν τῶν τριμερῶν ἀποφάσεων. Αὗται ὑπεγράφησαν εἰς τό τέλος Μαρτίου, τρεῖς δέ συλλογικαί Ἀποφάσεις (αἱ 560 ΣΑΣ, 563 ΣΑΣ, καί 563 ΣΑΔ) μόλις ὑπεγράφησαν πρὸ ἡμερῶν.

β) Ἡ ἐπαναφορὰ ἐν ἰσχύει τοῦ ψηφίσματος τῆς 7.6.1927, διὰ τοῦ ὁποῦ ἀπαιτεῖται ἡ προηγουμένη ἔγκρισις τοῦ Ἰπουργοῦ Οἰκονομικῶν προκειμένου περὶ προσλήψεως προσωπικοῦ, περὶ διενεργείας λοιπῶν διοικητικῶν δαπανῶν, καί περὶ ἐκπονήσεως μελετῶν, διενεργείας προμηθειῶν καί ἐκτελέσεως ἔργων κατά παρέκκλισιν τῶν κειμένων διατάξεων τοῦ Δημοσίου Λογιστικοῦ. Ἡ διαδικασία αὕτη

προξενεί σημαντικές καθυστερήσεις και τουτο αποβαίνει εις βάρος της εξαγωγής απορροφήσεως των κονδυλίων του προγράμματος Δημοσίων Έπενδύσεων.

γ) Τενές των εργασιών έχουν εποχικόν χαρακτήρα, ως αι σχετικώς με τά έργα των Άλυκων και της Αφαλατώσεως θαλασσίου Ύδατος αι οπούται δύνανται να διενεργηθοῦν κατά την θερινήν κυρίως περίοδον.

Πλήν των άνωτέρω γενικωτέρων λόγων, υπάρχουν και ειδικότερον λόγοι καθυστερήσεως, οι οπούτοι αναφέρονται εις την έπακολουθησαν ανάλυσιν κατά τομέα.

Α Λ Ι Ε Ι Α

Η Άλιεζα παρουσίασεν απορροφητικότητα εσην προς 12% περίπου εν σχέσει προς τό αρχικώς εξακριβέν κονδύλιον των 57 εκατ. δρχ., η εσην προς 9% περίπου εάν ληφθοῦν υπ'όψιν και τά τελοθέντα υπό εξακριβιν συμπληρωματικά κονδύλια. Η παρουσιαζομένη καθυστέρησις οφείλεται εις τούς προαναφερθέντας γενικωτέρους λόγους καθώς και εις ειδικούς, κατά περιπτώσιν, λόγους οι οπούτοι αναφέρονται εις τό επισυναπτόμενον λεπτομερές σημείωμα.

Α Λ Υ Κ Α Ι

Αι εξακριβίμεναι πιστώσεις εκ του Προγράμματος Δημοσίων Έπενδύσεων διά την Δ/σιν Άλυκων άνέρχονται εις τό ποσόν των 5.000.000 δρχ.

Κατά τό διαρεθσαν χρονικόν διάστημα από Ιανουαρίου έως και Απριλίου έ.ε. ούδέν ποσόν απορροφήθη διά τούς κάτωθι λόγους.

1) Δίδοτι τά υπό την επίβλεψιν της Δ/σεως των Άλυκων έργα υπήχθησαν τό πρώτον κατά τό τρέχον έτος εις τό πρόγραμμα Δημοσίων Έπενδύσεων κεχωρισμένως και ήσεν τούτου η Δ/σις Άλυκων έτέλη εν αναμονή της εξακρίσεως των πιστώσεων και της κοινοποιήσεως των Συλλογικων Αποφάσεων.

2) Λόγω της ίδιαζούσης φύσεως των έργων η εκτέλεσις αυτών δυνατή μόνον κατά την θερινήν περίοδον.

3) Λόγω του ότι η ΣΑΝ 561 δεν παρέχει την δυνατότητα εκτελέσεως έργων επέκτάσεως και εκσυγχρονισμού προμηθείας εξοπλισμού και κατά παρέκκλισιν των διατάξεων περί "Δημοσίων Έρ-

γων καὶ Δημοσίου Λογιστικοῦ".

"Ἡδὴ ἐζητήθη ἡ ἀναμόρφωσις τῆς ὡς ἔνω ΣΑΝ 651 κατὰ τὸ σημεῖον τοῦτο.-

Α Φ Α Λ Α Τ Ω Σ Ι Σ

Λόγω τῆς φύσεως τῶν ἔργων τῆς Ἀφαλατώσεως ἡ ἐκτέλεσις αὐτῶν λαμβάνει χώραν μόνον κατὰ τὴν θερινὴν περίοδον.

"Ἡδὴ ἐζητήθη διὰ τὸν μῆνα Ἰούνιον κονόβλιον ὄφους 2.100.000 ὀρχ. Ἐνδέχεται νὰ παρουσιασθῇ καθυστέρησις ἀπορροφήσεως ἐὰν ἀπορροφηθῇ ἡ ἤδη γενομένη πρότασις περὶ ἀναμορφώσεως τῆς ΣΑΝ 560 δι' ἧς ζητεῖται ὅπως ἐπιτραπῇ ἡ προμήθεια τοῦ ἐξοκλισμοῦ καὶ ἡ ἐκτέλεσις τῶν ἔργων καὶ κατὰ παρέκκλισιν τῶν διατάξεων περὶ Δημοσίου Λογιστικοῦ καὶ Δημοσίων ἔργων.

Β. Τ. Ο.

"Ἀνεξαρτήτως τῆς καθυστέρησεως ἐκδόσεως τῶν Συλλογικῶν Ἀποφάσεων τοῦ ἔτους 1965 ὁ Β.Τ.Ο. συνέχισε τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων χρησιμοποιοῦν κατὰ τὸν προσηλωμένον κονόβλιον ἐκ τοῦ Τεχνικοῦ Προϋπολογισμοῦ του. Οὕτω ἐνεργήθη ἀπορροφητικότητα 75% περίπου ἐν σχέσει πρὸς τὸ ἀρχικῶς ἐγκριθέν πρόγραμμα (ἢ 18,8 ἐν σχέσει πρὸς τὸ συνολικὸν πρόγραμμα).

"Ὡστόσο αὐτοῦ ἡ ἐπιτευχθεῖσα ἤδη ἀπορροφητικότης θέλει ἀυξηθῆ κατὰ τὸς προσεχέας μῆνας διότι ἐπιτύχονται τὰ μέγιστα ἢ ἐγκατάστασις καὶ ἡ λειτουργία τῶν Ταπητουργικῶν Σχολῶν μετὰ τὴν λήξιν τοῦ φροντιστηρίου Καταρτίσεως Στελεχῶν Ταπητουργίας.

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ-ΟΡΥΧΕΙΑ-Ι.Γ.Ε.Υ.

"Ἡ ἀπορροφητικότης τοῦ τομέως τούτου ἦτο ἕση πρὸς 20% (ἀπερροφήθησαν 23 ἑκατ. περίπου). Ἐκ τῶν διατεθέντων κονοβυλίων ποσὸν 5-6 ἑκατ. ὀρχ. ποῦ εἶχον ὀρυχθῆ κατὰ τὸ λήξαν ἔτος. Καθυστέρησις ὀρυχθῆται ἐκ τῆς καθυστέρησεως τῆς ἐγκρίσεως ὀρισμένων κατηγοριῶν ὀρυχθῆν ὑπὸ τοῦ Ἐπιτρόπου τῶν Οἰκονομικῶν.

Α Σ Ω Τ Ο Η

Τὸ ἐργοστάσιον Ἀλωτοῦχων Λιπασμάτων (Ἐπιτροπὴ Ἐλέγχου) παρουσίασεν ἀπορροφητικότητα ἕση πρὸς 50% τοῦ ἀρχικῶς ἐγκριθέντος προγράμματος, ἢ 19,5% τοῦ συνολικοῦ προγράμματος τοῦ ἔτους 1965.

Σημαντικὸν ποσοστὸν τῶν διατεθέντων κονοβυλίων ἀφεῖρα

υποχρεώσεις του Έτους 1964. Προβλέπεται ότι το συνολικόν ποσό των 114 περίπου εκατ. κοβ. προβλέπεται να διατεθῆ εἰς τὴν Ἰγηρεσία Ἐλέγχου διὰ τὸ 1965, ὅν θά ἐπαρκέσῃ διὰ τὴν ἐκπλήρωση ὅλας τὰς ἀνειλημμένας υποχρεώσεις πρὸς προμηθευτάς, συμβούλου, ἀναδόχου κ.δ.κ. Ἡδὴ, διὰ προσφάτου ἐγγράφου της, ἡ Ἰγηρεσία Ἐλέγχου Κατασκευῆς Κρατικῶν Ἐργοστασίου Ἀζωτοῦχων Λιπασμάτων ζητεῖ τὴν πρόσθετον χορήγησιν εἰς αὐτὴν ἐτέρων 53 εκατ. ὄρχ. διὰ τὴν πληρωμὴν χρέους της πρὸς τὴν ΔΕΗ εἰς 50 περίπου εκατ. ὄρχ. ὡς καὶ λοιπῶν ὑφειλῶν πρὸς ξένους οἴκους (400.000 ὄρχ.) καὶ τὴν τακτοποίησιν τῶν ἀπὸ τῆς ἐνδράξεως τοῦ 1965 καὶ μέχρι τῆς 31ης Μαρτίου 1965 γενομένων πληρωμῶν εἰς βάρος τῶν πιστώσεων τοῦ ἔργου 32111 (2.526 χιλ. ὄρχ.)

ΚΡΑΤΙΚΟΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΝ

Τὸ ἤδη ἀπορροφηθέν ποσόν ἐκ τοῦ Προγράμματος Δημοσίων Ἐπενδύσεων 1965 διατέθη κυρίως διὰ τὴν πληρωμὴν ὑποχρεώσεων αἵτινες ἐδημιουργήθησαν κατὰ τὸ ἔτος 1964.

Δέον νὰ ληφθῆ ὑπ' ὄψιν ὅτι ὑπεβλήθη τὴν 27.5.65 νέα πρότασις περὶ χορηγήσεως ἐπὶ πλέον κονδύλου ὕψους 2.500.000 ὄρχ. ἐκ τοῦ Προγράμματος Δημοσίων Ἐπενδύσεων 1965.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Ἡ ἀπορροφητικότης τοῦ Ἀημοκρίτου ἐμφανίζεται εἰς χαμηλὸν ποσοστὸν διὰ τὰς κατωθι λόγους:

1) Ἡ διὰ τῆς ἀπὸ 15.4.65 κοινῆς ἀποφάσεως τοῦ Ἰγουργοῦ Συντονισμοῦ καὶ Οἰκονομικῶν θεσπισθεῖσα νέα διαδικασίᾳ διενεργείας πληρωμῶν εἰς βάρος τῶν κονδύλων τῆς ΣΑΕ 563 προεκάλει τὴν ἀναστολὴν μεγάλου ἀριθμοῦ πληρωμῶν. Σημειωτέον ὅτι ὅτι ἡ ὡς ἄνω ἀπόφασις ἐκοινοποιήθη ὑμῖν προσφάτως

2) Ἡ δὲ τῆς ὑπ' ἀριθ. 91752 κοινῆς ἀποφάσεως θεσπισθεῖσα νέα μακρὰ διαδικασία προσλήψεων προσωπικοῦ καθυστέρησεν ἀπῶσας τὰς προβλεπομένας νέας προβλέψεις καὶ κατὰ συνέπεια ἡ ἀπορροφησις ἐκ τῆς ΣΑΕ 563 εἶναι μειωμένη.

Δ. Ε. Η.

Τὸ γεγονός ὅτι ἡ Δ.Ε.Η. ἐμφανίζει ποσοστὸν ἀπορροφητικότητος 0,0% εἶναι πλήρως δεδαικαλολογημένον διότι τὸ κονδύλιον

Οι 8 ενετάχθη εις τό Πρόγραμμα Δημοσίων Έπενδύσεων 1965 εκ
δρχ. 11.000.000 προορίζεται δι' έπιδότησιν τοῦ έπιτοκίου της
Δ.Ε.Η. τό όποσον καταβάλλεται κατά τό τέλος 'Ιουνίου καί τέλος
Δεκεμβρίου έκάστου έτους. Ήδη διά τόν μήνα 'Ιούνιον έζητήθη
ή καταβολή 5.500.000 δρχ. ήτοι τό 50% τοῦ όλου έγκριθέντος
κονδύλιου καί τό όποσον θά άπορροφηθῃ περί τά τέλη 'Ιουνίου.-



ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 1965

I. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΙ

1) Ίχθυοσκαλα Πατρῶν

Ἦν ἤχθη πρῶτως 2.500.000 ὀρχ. (350.000 νέων Γαλλικῶν ψάγκων) διὰ τὴν προμήθειαν τοῦ ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ μηχανολογικοῦ ἐξοπλισμοῦ τοῦ φυγείου τῆς Ἰχθυοσκάλας Πατρῶν.

Αἱ πιστώσεις θὰ ἀπορροφηθῶν μέχρι 31.12.65

2) Ίχθυοσκαλα Πειραιῶς

Αἱ ἐργασίαι τοῦ καλαίου τμήματος τοῦ κτιρίου τοῦ φυγείου θὰ ἀποπερατωθῶν ἐντός τοῦ Ἰουλίου.

Αἱ ἐργασίαι τῆς ἐπεκτάσεως τοῦ φυγείου συνεχίζονται κανονικῶς ἐγκριθείσης τῆς συμπληρωματικῆς μελέτης.

Ἀπορροφηθῆν μέχρι 31.5.65 ποσὸν 1.300.000

Ποσὸν τὸ ὅποσον θὰ ἀπορροφηθῆ μετὰ βεβαιότητος πλέον τοῦ ἀνωτέρω μέχρι 31.12.65 5.100.000 (Πιθανὴ ἀπορρόφησις (ψυκτικὰ καὶ ἰγκατάστ.) 10.000.000

3) Ίχθυοσκάλα Χαλκίδος

Δὲν ἐξετελεσθήσαν εἰσὲτι αἱ ὑπολειπόμεναι ἐργασίαι τὰς ὁποίας ἐγκατέλειψε ὁ κηρυχθεὶς ἔκπτωτος ἀνάδοχος τῶν ἐργασιῶν, ὡς εἶδωσεν ἐντολὴν ἡ I περιφερειακὴ Δ/σις Δημοσίων Ἔργων πρὸς τὴν Δ/σιν Τεχνικῶν Ἐπιχειρημάτων Νομοῦ Ἐβροίας. Ἐντός τοῦ προσεχοῦς μηνὸς θὰ πραγματοποιηθῆ ἡ ἤλεκτρικὴ σύνδεσις τῆς Ἰχθυοσκάλας.

Πιθανὴ ἀπορρόφησις 3.000.000

4) Ίχθυοσκαλα Βάλου

Ἐπεβλήθη ἡ προμελέτη τῶν κτιρίων καὶ ἐγένετο αἱ σχετικὰ ὑποδείξεις τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τῆς. Τὸ ἀρμόδιον Ἰγκυργεῖον Δημοσίων Ἔργων εἶδωσεν σχετικὰς ἐντολάς εἰς τοὺς μελετητάς.

Ἐμφύβολος ἡ ἀπορρόφησις τῶν προβλεθέντων 2.000.000

5) Ίχθυοσκαλα Θεσσαλονίκης

Αί έργασαι έκτελέσεως τών κτιρίων συνεχίζονται κανονικώς. Εγένοντο σχετικαί Ύνέργειαι διά τήν περαιτέρω έπίσκεψιν τών έργασιων έδωκ τής αίθούσης δημοπρατήσεως τών άλιευμάτων.

Ύπορροφηθέν μέχρι τουδε ποσόν 500.000 δρχ.

Ύπορροφηθησόμενον μετά βεβαιότητος μέχρι 31.12.65. πέραν του άνωτέρω 2000000 δρχ. Πιθανή άπορροφήσις ύπολοίπου ποσοϋ 4.000.000 (ψυκτικαί έγκαταστάσεις).

6) Ίχθυοσκαλα Καβάλας

Αί έργασαι έκτελέσεως τών κτιρίων συνεχίζονται κανονικώς. Εγένοντο σχετικαί Ύνέργειαι διά τήν έπίσκεψιν τών έργασιων έδωκ τής αίθούσης δημοπρασίας τών άλιευμάτων.

Ύπορροφηθέν μέχρι τουδε ποσόν 1.000.000 δρχ.

Ύπορροφηθησόμενον είσέτι μέχρι 31.12.65 δρχ. 6.000.000

7) Ίχθυοσκαλα Χίου

Παρά τάς άλεπαλληλους Δημοπρασίας δέν κατεκυρώθη ή άνάθεσις κατασκευής. Τοϋτο όφείλεται είς τά ληθόντα άπό του Ύπουργείου Δημοσιων Έργων μέτρα

II. ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

1) Βεστ. Έργα Ίχθ/φείου Βιστωνίδος

Τά έργα έχουν άποπερατώθη. Τό ύφιστάμενον θέμα κακοτεχνιων έρευνάται ύπό του άρμοσίου Ύπουργείου.

Ύπορροφηθέν μέχρι 31.5.65 ποσοϋ 190.000 δρχ.

θά άπορροφηθη καί τό ύπόλοιπον.

2) Βεστ. Έργα Ίχθ/φείου Καραγατσάλια

Ύπό τής άρμοσίας Ε.Υ.Υ.Ε. θράκης δέν έδόθη είσέτι λύσις έκ του θέματος τής έπιβεβλημένης τροποποιήσεως τής άρχικης μελέτης έξ άφορμής του άνεφαρμόστου θεμελιώσεως τών κτιρίων.

Ύπορροφηθέν μέχρι 31.5.65 ποσόν 600.000 δρχ.

Προβλέπεται άπορροφήσις ύπολοίπου ποσοϋ 670.000

3) Ίχθυογεννητικός Σταθμός Μακεδονίας

Έγένετο σχετική Ύνέργεια πρὸς τὸν Δήμον Πέλλης διὰ τὴν ἐπίσπευσιν τῆς ἐκχωρήσεως τῆς παραχωρηθείσης ἐκτάσεως διὰ τὴν ὀλοκλήρωσιν τῶν ἔργων τοῦ Ίχθυογεννητικοῦ Σταθμοῦ Μακεδονίας.

Ἀπορροφηθὲν μέχρι 31.5.65 ποσὸν 500.000 δρχ.

Ἀπορροφηθῆσάμενον μετὰ βεβαιότητος μέχρι 31.12.65 ὑπόλοιπον 2.000.000.-

4) Ἐπιστημονικὸς καὶ Τεχνικὸς Ἐξοπλισμὸς Ίχθ/κῶν Σταθμῶν καὶ Ἐποπτεῶν

Γίνεται προεργασία διὰ τὴν προμήθειαν ἀναγκαζούντος συμπληρωματικοῦ Ἐπιστημονικοῦ καὶ Τεχνικοῦ Ἐξοπλισμοῦ.

Θὰ ἀπορροφηθῆ τὸ σύνολον 250.000 δρχ.

5) Πειραματικὰς ἐγκαταστάσεις νήσου Δήμου

Ἀπεφασίσθη ἡ διάλυσις τῶν Πειραματικῶν καλλιεργείων Σπόγγων, Μυτρίλων καὶ Ὀστρέων εἰς τὴν περιοχὴν Δήμου.

Ἀπορροφηθὲν μέχρι 31.5.65 ποσὸν 8.000 δρχ.

