

Φ Υ.Ο. Συνολικά 1964

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

10 Μαρτίου 1965  
αθ. 'Αρ. 4

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑ ΤΑ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΕΝΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ  
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1964

Α' Α Λ Ι Ε Ι Α

Είς έκασ. δρχ.

'Εγκριθεύσαι πιστώσεις 1964.....	57.-
(Όριον πληρωμῶν 45 έκασ.)	
'Απορροφηθεύσαι πιστώσεις.....	17.-
ἢ μὴ ἀπορροφηθεύσαι.....	40.-

ἤτοι ἀπερροφήθησαν 30% τοῦ συνόλου

Αἰτιολογία μὴ ἀπορροφήσεως:

- 1) Δόγῃ μὴ συμπληρώσεως τοῦ μηχανικοῦ ἐξοπλισμοῦ τῶν συγγείων τῶν ἑχθουσακῶν (ἀρμολιζήτης 'Υπ. Δημοσ. Ἔργων,) ὅν ἀπερροφήθησαν.....25,0.-
  - 2) Δόγῃ ἀλλαγῆς τῆς σχετικῆς μελέτης ὅν ἔγινον ἑναρξίς τῆς κατασκευῆς τῆς ἑχθουσακῆς Βόλου καὶ ὅν ἀπερροφήθησαν.....2,0.-
  - 3) Δόγῃ διακοπῆς τῶν ἐργασιῶν κατασκευῆς τῶν κτιρίων τῆς ἑχθουσακῆς Καβάλας καὶ τοῦ ἑχθουγεννητικοῦ σταθμοῦ Ἐδέσσης, κηρυχθέντων ἐκπτώτων τῶν ἀναδόχων τῶν ἔργων τούτων, ὅν ἀπερροφήθησαν.....4,5.-
  - 4) Δόγῃ τῆς ἀποφασισθείσης μὴ ἐκτελέσεως τῶν βελτιωτικῶν ἔργων τοῦ ἑχθουτροφελοῦ Μίζιμα Πρεβέζης, ὅν ἀπερροφήθησαν.....1,7.-
  - 5) Δόγῃ μὴ πραγματοποιήσεως τῆς Ἀτλαντικῆς Πειραματικῆς Ἀλιείας, μὴ ἐξευρεθέντος καταλλήλου πλοίου, ὅν ἀπερροφήθησαν.....2,5.-
  - 6) Τὸ ὄπλοιο.....4,6.-
- ὅν ἀπερροφήθησαν, λόγῃ καθυστερήσεως ἐκτελέσεως τῶν λοιπῶν ἔργων εἴτε λόγῃ καιρικῶν συνθηκῶν εἴτε λόγῃ παρουσιαζομένων διαφορῶν κατὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν μελετῶν.

./.

Β: Μ Ε Τ Α Λ Λ Ε Ι ΑΕίς έκασ. όρχ.

*Έρευναι - Μελέται (Έργον 0631)	
*Έγκριθεύσαι πιστώσεις 1964....	50,-
*Απορροφηθεύσαι πιστώσεις.....	<u>18,4</u>
Μή απορροφηθεύσαι.....	<u>31,6</u>

ήτοι απορροφήθησαν 37% τοῦ συνόλου

Αίτιολογία μή απορροφήσεως:

1) Το άνωτέρω ποσόν δέν απορροφήθη, λόγω μή εκτελέσεως τής βαθείας γεωτρήσεως τών Φιλιππῶν, ή όποια είχε προγραμματισθῆ κατά 39' έκασ. όρχ. περίπου.

Αύτη είχε προγραμματισθῆ νά εκτελεσθῆ τό 1964, αλλά τελικῶς απορροφήθη νά εκτελεσοῦν, κατά τό 1964, συμπληρωματικά Έρευναι (Διερευνητικά) πρός συλλογήν περισσύτερων στοιχείων, επειδή ή διοίκησης κατά τό Ι.Γ.Ε.Υ. εκάμειναν ότι δέν είχαν συγκεντρωθῆ άπάρκη στοιχεία διά τόν καθορισμόν τής τελικής θέσεως τής γεωτρήσεως.

Αί ὡς ὄνω συμπληρωματικά Έρευναι έπεριτύχησαν τόν 'Ι-ούλιον τοῦ 1964 κατά άπεκρίψη συμβασις (4.11.64) μεταξύ 'Ελλην. Δημοσίου κατά Ε.Ν.Α.Ν., διά τήν γεώτρησιν.

*Απογραφή Μεταλλ. Περιουσίας τοῦ Δημοσίου (Έργον 36511):	
*Έγκριθεύσαι πιστώσεις 1964....	3,-
*Απορροφηθεύσαι πιστώσεις.....	<u>0,6</u>
Μή απορροφηθεύσαι.....	<u>2,4</u>

ήτοι απορροφήθησαν 20% τοῦ συνόλου

Αίτιολογία μή απορροφήσεως:

Τό άνωτέρω ποσόν δέν απορροφήθη λόγω μή έγκαίρου προετοιμασίας τών έργουσιών Διερευνητογραφήσεως αί όποιαί οί έγένοντο έν συνεργασία με τό 'Υπ. Δημ. Έργων. 'Η προετοιμασία δέν έγένετο λόγω έλλείψεως ένδιαφέροντος έκ μέρος τής προηγούμενης Κυβερνήσεως. 'Η προπαρασκευαστική έργασία έγένετο τελικῶς κατά τό 1964 κατά αί έργασιαί Διερευνητογραφήσεως άρχίζουν συντόμως.

Ι.Γ.Ε.Υ.Ι

	<u>Είς έκασ. δρχ.</u>
* Έγκριθείσαι πιστώσεις 1964.....	9.-
(όριον πληρωμῶν 7,5 έκασ.)	
* Απορροφηθείσαι πιστώσεις.....	<u>4,5</u>
Μή απορροφηθείσαι.....	<u>4,50</u>
ἦτοι ἀπορροφήθησαν 50% τοῦ συνόλου	

Λίτιολογία μὴ ἀπορροφήσεως:

Τὸ ἀνωτέρω ποσὸν τῶν 3. έκασ. δρχ. ὄν ἀπορροφήθη ἐπει-  
σὴ ἢ σύμβασις διὰ τὴν ἐρευνᾶν τοῦ ἀνωματικοῦ Ὑπογείων Ὑδάτων  
τῆς Θεσσαλίας (ἀρ. ἔργου 46311) ἐνεκρίθη κατὰ τὴν ἐλθὺν Αὐγούστου.  
Δεδομένου ὅτι τὰ ἔργα ἐκτελοῦνται τὴν ἄνοιξιν καὶ τὸ θέρος,  
ὄν κατέστη δυνατὴ ἡ ἐκτέλεσις τῶν ἐντὸς τοῦ 1964.

Γ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ\* Ἄζωτον

	<u>Είς έκασ. δρχ.</u>
* Έγκριθείσαι πιστώσεις 1964.....	105,9
* Απορροφηθείσαι πιστώσεις.....	<u>96,4</u>
Μή ἀπορροφηθείσαι.....	<u>9,5</u>
ἦτοι ἀπορροφήθησαν 91% τοῦ συνόλου	

Λίτιολογία μὴ ἀπορροφήσεως:

1) Μεταδόσεις τῆς Α.Ε.Β.Ε. ἠτεκ ἀνέλαβεν τὴν ἐκμετάλ-  
λευσιν τοῦ ἔργου τοῦ Ἄζωτου ἐντὸς τῆς ἐλθὺς Ἰουλίου 1964.

2) Ἀλλαγὴν εἰς τὴν διεθῆσιν Ἀθηνῶν καὶ ἑπολεματικὸς καὶ  
μὴ συγκέντρωσιν στοιχείων τὰ ὅποια εἰς ἔξῃ νὰ ἐπεξεργασθῶσι.  
ὄν κατέστη δυνατὴ ἡ ἀποτέμῃσις γενομένου ἔργου.

\* Ὑδρεῖσις Ἐργουσταίου Λιπασμάτων (Πέτροικα):

	<u>Είς έκασ. δρχ.</u>
* Έγκριθείσαι πιστώσεις 1964.....	32,8
* Απορροφηθείσαι πιστώσεις.....	<u>14,3</u>
Μή ἀπορροφηθείσαι.....	<u>18,5</u>
ἦτοι 44% τοῦ συνόλου	

Αίτιολογία μη απορροφήσεως:

Τά έργα καύ εΐχυν προδιαγραφή διὰ τήν στεγανοποίησιν τών υδάτινών δέν συνετελέσθησαν.

Λειτουργία εργοστασίου 'Αζώτου

	<u>Είς έκασ. όρχ.</u>
'Εγκριθεΐσαι πιστώσεις 1964....	273,1
'Απορροφηθεΐσαι " " ....	231,0
Μή απορροφηθεΐσαι.....	42,1
ήτοι άπερροφηθησαν 85% τοϋ συνόλου	

Αίτιολογία μη απορροφήσεως:

Τό άνωτέρω κονόόλιον άφορά τās δαπάνας λειτουργίας τοϋ εργοστασίου 'Αζώτου. Εΐχεν προυπολογισθεΐ ύπό τής Βιομηχανίας 'Αζώτου ότι άδαπάναι λειτουργίας θα ήσαν όηληότεραι άπό έμείνανας αΐ όπωσαι τελικώς άπετήθησαν διὰ τήν λειτουργίαν τοϋ εργοστασίου.

Δ. Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α "δημόκριτος"

	<u>Είς έκασ. όρχ.</u>
'Εγκριθεΐσαι πιστώσεις 1964.....	35,0
'Απορροφηθεΐσαι πιστώσεις.....	20,3
Μή απορροφηθεΐσαι.....	14,7
ήτοι 40% τοϋ συνόλου	

Αίτιολογία μη απορροφήσεως:

Αΐων άλλαγής τής διευθύνσεως τοϋ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ" τήν "Άνοιξιν τοϋ 1964, τó κέντρον διέπληθεν μίαν νεκράν περιόδον 3-4 μηνών μέ άποτέλεσμα, νά καθυστερήσων άρισμέναι άδημοπρασίαι (ώς ή άδημοπρασία Βιολογίας, άξίας 5 περίπου έκασ. όρχ., ή άδημοπρασία διὰ τās Κεντρικās 'Ηλεκτρικās 'Εγκαταστάσεις άξίας 9 έκασ.όρχ.) κυθός καΐ αΐ προμήθειαι διὰ τόν έξοπλισμόν τοϋ κέντρον. Αΐ προμήθειαι καΐ ή επάνδρωσις τοϋ κέντρον είς άνθρώπινον όλικόν καθυστέρησαν καΐ αΐων μεταβολής τής διαδικασίας τοϋ ήκολουθεΐτο μέχρι τότε. Πλην τών άνωτέρω, όφειλόμενον ποσόν 2 έκασ. όρχ. δέν κατεβλήθη έγναίως είς τήν ΔΕΗ καΐ ένεφανόσθη είς τά μη απορροφηθέντα κονόόλια.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Πρόγραμμα Δημοσίων Ξπενδύσεων 1964

Έως εκατ. δρχ.

	<u>Έγκριθείσαι Πιστώ.</u>	<u>Απορροφ. Πιστ</u>	<u>Έως Ποσοσ.</u>
<u>Άλιεζα</u>	57,0	17,0	30%
Έργα Ίχθυοσκαλών.....	1,0		
Έργα Άλιεζας.....	5,2		
Μελέται & Πειραματικά Έγναταστώσεις.....	2,5		
Διοικητικά δαπάναι.....	3,5		
Έξοπλισμός.....	0,2		
Ι. Ρ. Κ. Α. Ε. - Έξοπλισμός- άλιεζα-θποτροφάι.....	4,6		
<u>Μεταλλεζα - Όρυχεζα - Άλυαζ</u>	62,0	24,0	39%
Έρευναι-Μελέται (Έργον 0631).....	50,0		
Άπογραφή Μεταλλ. Περιου- σάας τοϋ Άμμοσού (Έργον 36511).....	3,0		
Ι. Γ. Ξ. Σ.....	9,0		
<u>Βιομηχανία - Βιοτεχνία</u>	146,1	118,1	81%
Βιομηχανικών Μητρώων....	0,4		
Ε. Τ. Ο.....	2,5		
Διΰλιστήριον (αΐτησις ύ- πηρεσίας διά μινύδαα ύ- γραερών).....	3,0		
Διΰλιστήριον (επιχύσεια δεξαμενών).....	1,5		
Άζωτον (έπενδύσεια).....	105,9		
Ύδρευσις Έργ. Διπαομά- των (Πέρδικα).....	32,8		
<u>Έν έργεια</u>	37,0	22,3	60%
δημικριτοσ.....	35,0		
Διαφορά έπιτοκίου.....	2,0		
<u>Σ όνολον</u>	<u>302,1</u>	<u>181,4</u>	<u>60%</u>

\* Το κονδύλιον δέν περιλαμβάνει τας διοικητικιάσ δαπάναισ τοϋ έργο-  
σταςού Άζώτου, ύφουσ 273,1 εκατ. δρχ. έξ ύν άπερροφήθησαν  
231,0 εκατ. δρχ.-