

Γεώργιος Βαζάκας
56, Πατρ. 'Ιωακείμ
Τηλ. 711-685
Α Θ Η Ν Α Ι

Μ Ν Η Μ Ο Ν Ι Ο Ν

Παράκλησις ὅπως μεριμνήσητε παρὰ ΔΕΗ καὶ ἀρθῆ ἡ προ-
γενομένη εἰς ἐμὲ ἀδικία ἥτις συνίσταται ἐν γενικαῖς γραμματῆς
εἰς τὰ ἑξῆς:

Διὰ τῆς ἀναλήψεως ὑπ' ἐμοῦ ἐργασιῶν συντηρήσεως καὶ
ἐπισκευῶν λεβήτων ἀτμοηλεκτρικῶν Σταθμῶν ΔΕΗ ἐπῆλθεν ὀφείλεια
ἑκατομυῖριον δραχμῶν εἰς αὐτὴν λόγῳ τῶν χαμηλῶν καὶ κανονικῶν
τιμῶν αἰτινες ἐδόθησαν παρ' ἐμοῦ ἐν σχέσει πρὸς τὸ παρελθόν.

Τοῦτο ἀντὶ νὰ ἐκτιμηθῆ ὡς ἔδει καὶ νὰ τόχω χρηστῆς καὶ
κανονικῆς μεταχειρήσεως, συνήντησα ὑπὸ τοῦ Σταθμοῦ 'Αγ. Γεωρ-
γίου ἀκατανόητον καὶ ἐχθρικήν συμπεριφορὰν μὲ ἀποτέλεσμα νὰ
ἐπέλθῃ εἰς ἐμὲ ζημία, βασικῶς λόγῳ ἐπιβληθειῶν τελείως
ἀδικοιολογήτως ποινικῶν ρητρῶν ὡς καὶ ἀρνήσεως παροχῆς πρὶν
ὅπερ ἔδει νὰ ἔχω λάβει διὰ συντόμεύσιν σχετικῆς ἐργασίας.

'Εν κατακλείδι αἰτῆται ὅπως μὴ μοῦ ἐπιβληθῶν αἱ
προτεινόμεναι ὑπὸ τοῦ Σταθμοῦ ποινικαὶ ρήτραι καὶ μοῦ
χορηγηθῆ τὸ σχετικόν πρὶν.

1
Γεώργιος Βαζάκας



ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΝΙΑΣ

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ _____

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ _____

ΤΜΗΜΑ _____

ΓΡΑΦΕΙΟΝ **κ. Ύκουργού** _____

Εν Αθήναις τῆς **6.10.64** 19 _____

Παραρτήματα _____

Πρὸς **τὸν Γενικὸν Δ/ντὴν τῆς Δ.Ε.Η.** _____

(Ἐπὶ _____)

Ἐὰν εἰς τὸν ἀντικείμενον ἀποστολῆς _____

Χαλκοκονδύλη 30 _____

Ἐ ν τ α ὤ θ α _____

Ἄριθ. πρωτ. **Ε 88** _____

Ἐγγράφον σας ὑπὸ ἀριθ. _____

Θέμα: _____

Διαβιβάζω ὑμῖν ἀναφορὰν τοῦ κ.Γεωργίου Βαζάκου καὶ παρακαλῶ, ὅπως ἐπιλαμβανόμενος αὐτῆς μοῦ γνωρίσητε σχετικῶς τό ταχύτερον.-

Ὁ Ὑκουργός

Ι.Γ. ΖΙΓΑΝΗΣ

Συνημμένα : I

Κοινοποιήσις

Κύριον

Γεώργιον Βαζάκον

Πατριάρχου Ἰωακείμ 56

Ἐ ν τ α ὤ θ α

*Ἐν Αθήναις 10/10/64
ὁ κ. Χαλκοκονδύλης*

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΕΤΟΣ ΙΑΡΥΣΕΩΣ 1960

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ :

ΟΔΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗΣ 39

ΑΘΗΝΑΙ 102

ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ : Δ. Ε. Η.

ΤΗΛΕΤΗΛΩΝ 44. 30

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 584-303

Αριθ. Πρωτ. ΓΔ/Σ/4480

Παραστέλλω δευτ. άναφορ-
αθή εις τόν άνωτέρω άρμόδιον

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, Αθήνας, τή 19η Οκτωβρίου 1964
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Ε 95
ΗΜΕΡΟΜ. 21. 10. 64
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΝ

Πρός τόν
κ. Υπουργόν Βιομηχανίας
Έ ν τ α ύ θ α

Έπί του άπό 6.10.64 έμπιστευτικού έγγραφου σας Β ΒΒ σχετικού με τήν συνημμένη άναφοράν του κ. Γεωργίου Βαζέκα (άναδόχου εργολαβίας έπισκευών λεβήτων καί στροβίλων ΑΗΣ Άγίου Γεωργίου καί Φαλήρου), κατόπιν έπισταμένης έξετάσεως των έν τή άναφορή του διαλαμβανόμενων καί βάσει σχετικών ύπηρεσιακών σημειωμάτων καί άναφορών, έχομεν τήν τιμήν νά άναφέρωμεν ότι οι ισχυρισμοί του έλέγχονται άνακριβείς.

Η μή έκκληρώσις των συμβατικών του κατά τās έπισκευάς ύποχρεώσεων ήτις βάσει των όρων τής συμβάσεως έχει ως έπακόλουθον τήν έπιβολήν ποινικής ρήτρας, παρ' όλον ότι ή Υπηρεσία έξαντιλει όλα τά περιθώρια έκτελεσίας, όφείλεται εις κακήν όργάνωσιν των συνεργείων του, χρησιμοκοήσιν άνευδεικνύτου κατά τό κλειστόν προσωπικού καί εις τό ότι αι σχέσεις του ως εργοδότη μετá του προσωπικού του δέν είναι όμαλας.

Συνεπώς καί αι αίτιώσεις του κατά του μηχανικού μας κ. Ν. Μαρέλλα Προσταμένου Μηχανικού Συντηρήσεως ΑΗΣ Άγίου Γεωργίου ως καί κατά του εργοδηγού κ. Ν. Ρουσσου οΐτινες λόγω θέσεως είναι έντεταλμένοι με τήν έκβλεψιν καλής καί έμπροσθερου έκτελέσεως των εργασιών συντηρήσεως όφείλονται εις προσπάθειάν των νά συγκληθή τās εδύνας εκ των συμβατικών του άποκλίσεων προς ζημίαν τής Έπιχειρήσεως.

Μετá τιμής

Ν. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Γενικός Διευθυντής καί Σύμβουλος

λεως μιας εργασίας έζητετο ή έγκρισις της αναλήψεως και ήσος έλαμβά-
νετο αύτη δέν ήρξον αι εργασίαι διότι καθυστέρει νά ήρχοι επί τόπου
δυσχερέτων της ΔΕΗ οτις έπρεκε νά δώση εις τόν επικεφαλής του συνε-
ργείου μου συγκεκριμένας οδηγίας. Εις τό σημειον πάυτο μάλιστα της λύσεως
συγκεκριμένων οδηγιών εκ μέρους των υπευθύνων της ΔΕΗ ένένετο κατάχρη-
σις, άδικοιολόγητος εκ μέρους των εν λόγω υπευθύνων, οι όσοι ήζουν
εις κάθε ήθημα προόδου των έργων νά καλοσνται και νά είδουν οδηγία,
ή εκ του λόγου δέ τούτου καθυστέρησις υπερέρη, εις περιπτώσεις, όλόκληρον
ώρον. Επί του σημείου τούτου περισσότερο άδικοιολόγητος ήσπρεν ή
συμπεριφορά του εργοδηγού της Δ.Η. Νικολάου Ρούσσου οτις είχεν τρο-
μοκρατήση τούς επιβλέποντας τεχνίτας του σταθμού εις βαθμόν νά προκα-
λέση την δικαίαν αγανάκτησιν των διά την τοιαύτην συμπεριφοράν του, ή
όσοι είχεν σοβαράν επίπτωσην επί της προόδου των έργων.-

ζ) Εκ της έπιδειχθείσης άδικοιολογήτως και άναιτιολογήτως σχολαστι-
κότητος εκ μέρους των υπευθύνων της ΔΕΗ περί την εκτέλεσιν των έργων
κατά παράβαση των εις τάς κατευθύνσεις ταύτας έπιβαλλομένων καλής πί-
στεως και των κανόνων της τέχνης.-

η) Εκ της έπιδειχθείσης καταρρήσεως του δικαιώματος του προσηγομένου
καθαρισμού των τμημάτων των λεβήτων πρό πάσης ενεργείας οιασδήποτε
τεχνικής εργασίας, μέ αποτέλεσμα νά μήν εκέτρεκον την εκτέλεσιν οι διά-
φοροι υπεύθυνοι διαφόρων έργων άνευ προσηγομένου καθαρισμού, καίτοι
τεχνικός ή εκτέλεσις των εν λόγω έργων δέν έπρεσάετο από την άκαρ-
κόνεια. Ωσαύτως έπανειλημμένα και άλλες και μόνον διά της παρακλήσεως
ή προόδου των έργων μου, όταν δέν ήτο ύνατόν νά χρησιουκρηθητέ-
ρα ή πρόσαις, δ νένομενος καθαρισμός ώρισμένου τμήματος δέν εκρίνετο ίκα-
νοποιητικός και έζητετο δ εκ νέου καθαρισμός, παρ' όλοσ ότι, ως γνωστόν,
εις τόν σταθμόν, ένθα διενεργούνται αι έπισκευαί, εύρίσκειται έν διαρκή
απόρριψη, κόνις, λόγω της λειτουργίας των λεβήτων και αή κατά τάς ώρας του
έκκαπνισμού.-

δι' ουων ανωτέρω ανέτερον μικράν μόγον ειδών της υπηρεσιου της
εξουχ μου καταστάσεως, άλλω δικαιολογητως και ανειτιολογητως εκ μέρους
των εν τω σταθμω υπευθύνων της ΔΣΗ και ιδίως εκ της στάσεως του υπ. εκ-
βλέποντος μηχανικου δικ. Μπαλά και του εργοδηγου Νικολάου Ζαζιανου.
Ιδ ότι έκφραzen δικαιολογητως ή οικιαγραφίθετος ένω, δι' άλλω, συμπε-
ριφορά εναντι έμου των ρηθέντων προσώπων, αποδεικνύει ίαι εκ του γεγονό-
τος ότι ή έκτελεσθετος κασ' έμου και παραληθετος καρά της ΔΣΗ-εργασια
έπισκευή των τριων λερήτων 2, 11 και 10, εκ των έξ ουν έχω αναλαση των
εποχρέωσιν να επισκευάσω, είναι άνογη και άοιτη, εκό πάσης άπόψεως, δι' έν
λόγον και ουδευθα παρατήρησις σχετική μοι έγένετο. Η ευφρανισθετος μόνον
καθυτέρησις περί την παράδοσιν των θεσίεται αποκλειστικώς και μόνον
εις την ως άνω, ως προανέτερον, άγαρακτόιστον και μή καλόπιστον συμπε-
ριφοράν των άνω προσώπων εναντι έμου.-

Δει ή υπολόγηται ή έκτέλεσιν των εργασιων επισκευής τριων εισότι
λερήτων, δε' ένός, και εκειδή δε' έτέρου, εκ της τοιαύτης αντισυμβατικής συμπε-
ριφορής του υπευθύνου προσωπικου της ΔΣΗ έκπλεον βλάβη εις την ΔΣΗ και
προσγένετο και εις έμέ άδικία, προς διακίτησιν των άνω, δι' άλλω μόνον
και περιληπτικώς αναφερθέντων, κοβάλλω διά της παρούσης μου την παράκλησιν
όπως συστήσεται έξέταστικήν των πραγμάτων έκτροπήν, με έντολήν όπως εσθη
έρευνήση, δε' ένός κέν, την ύπεισταμένην άκαράδεκτον κατάστασιν εν τω σταθμω
και, δε' έτέρου, προστ' έν εξέτασιν των άνω καταγγελιών μου και κεραιώνων
μου προς άρσιν μις κατάστασεως ή οποία δεν είναι δυνατόν να συνεχισθη
ένεν κεραιτέρω ζημίας, τόσον της ΔΣΗ καθόσον και έμου.-

Περαιών την παρούσαν αναφοράν μου δηλώ ότι είμαι καθέμω καλούμενος
να παύσω ήμιν κπσαν άπαιτηθεσομένην διασπαήνισιν, εκί των ήωτέρω, δε'
ένός, τό δέ, να κοβάλλω λεπτομερόν ή πόρημα μετά των αποδεικτικων μου
στοιχείων εις κλήρη άπόδειξιν των άνω καταγγελιομένων κασ' έμου, εκί της,
να βοηθήσω τό έργον της ακιτροκής διά να χυθη κληρες ούεις τήν ύπειστα-
μένην κατάστασιν.-

Μεσ' υπολήθεως

